

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU –

STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Stan realizacji (opis)	Źródła finansowania			Planowane zakończenie
				środki budżetu gminy Pakość	środki zewnętrzne, w tym Unii Europejskiej	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dotacja celowa - pomoc finansowa na wspólną realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno" przez Samorząd Województwa i Gminę Pakość	350 000,00	Przewiduje się wszczęcie procedury przetargowej w maju 2017 r. Trwają prace związane z uzgodnieniem szczegółowego harmonogramu robót.	350 000,00			2018 rok
2.	Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości	3 617 563,00	Zadanie w trakcie pozyskiwania środków zewnętrznych niezbędnych do jego realizacji. Złożono wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania do NFOŚiGW w Warszawie. W chwili obecnej dokonywane są korekty złożonego wniosku.	840 032,39	2 117 530,85	660 000,00	grudzień 2017 rok
3.	Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość-Strzelno	670 000,00	Zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Zadanie zostanie podzielone na etapy. Rozpoczęcie realizacji pierwszej części została zaplanowana na początek maja 2017r.	363 000,00		307 000,00	listopad 2017 r.
4.	Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości	3 429 500,00	Zadanie na etapie pozyskiwania środków zewnętrznych niezbędnych do jego realizacji. W dniu 8 marca 2017 r. Gmina Pakość złożyła w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków unijnych. Rozstrzygnięcie w przedmiotowym zakresie planowane jest na miesiąc lipiec 2017 r.	29 500,00	60%	836 933,00	maj 2018 r.

5.	Remont drogi powiatowej Tuczo-Rybitwy	1 270 000,00	Zakończono postępowanie przetargowe, podpisana została umowa z wykonawcą zadania.	122 000,00			18 sierpnia 2017 r.
6.	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość - Aleksandrowo, gm. Barcin	846 895,67	Zadanie na etapie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz kosztorysu inwestorskiego. Gmina Pakość zamierza złożyć w terminie do 28 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków unijnych. Zakończono prace związane z opracowaniem „Projektu stałej organizacji ruchu”.	23 000,00	po podpisaniu umowy		wrzesień 2018 r.
7.	Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo-rowerowej Rybitwy-Wielowieś	180 000,00	Zadanie na etapie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej (podpisana umowa w dniu 1 marca 2017r). Zakres zadania obejmuje budowę ścieżki o dł. ok.1300m i szer. 2.5 m o nawierzchni bitumicznej na odcinku od placu zabaw w Rybitwach do drogi gminnej przy rozdzielni w Wielowśi. Gmina Pakość będzie wnioskowała o dofinansowanie zadania w ramach wdrażania LSR Stowarzyszenia Czarnoziem na Soli ze środków PROW na lata 2014 – 2020. Planowany nabór – maj 2017r.		180 000,00		
8.	Przebudowa drogi gminnej nr 150444C Radłowo Centrum - Karolewo	1 239 458,81	Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z budżetu Województwa Kujawsko Pomorskiego. Wykonana została dokumentacja techniczna. W chwili obecnej trwają procedury związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej.	923 358,81		316 100,00	wrzesień 2017 r.
9.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 150418C Jankowo Centrum	200 000,00	Zakres rzeczowy zadania polega na ułożeniu nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 7 cm oraz warstwy wyrównawczej gr. do 8 cm z kruszywa łamanego. Łączna długość	200 000,00			sierpień 2017 r.

			0,463 km.				
10.	Przebudowa ul. Rynek i ul. Żabiej wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych Noteci	50 000,00	Opracowywana jest koncepcja zagospodarowania Rynku (wstępny termin wskazany przez projektanta 31.03.17 r.)	50 000,00			2018 rok
11.	Utwardzenie drogi wewnętrznej przy ul. Mogileńskiej	200 000,00	Zakresem opracowania objęto utwardzenie dróg wewnętrznych przy ul. Mogileńskiej o powierzchni 1560m ² i łącznej długości 0,234 km. Prace będą polegać na mechanicznym wykonaniu koryta na całej szerokości pieszojezdni, ustawieniu obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej, wykonaniu podbudowy z betonu i ułożeniu na podsypce betonowej kostki betonowej o gr. 6cm.	200 000,00			lipiec-sierpień 2017 r.
12.	Wymiana nawierzchni chodnika w sołectwie Rycerzewo	8 043,17	Kontynuacja zadania realizowanego ze środków funduszu sołeckiego w 2016 r. Planowany jest zakup materiałów a wykonanie w ramach robót publicznych.	8 043,17			wrzesień 2017 r.
13.	Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość	80 000,00	Trwają prace mające na celu określenie odcinków sieci wodociągowej do budowy.	80 000,00			listopad 2107 r.
14.	Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość	50 600,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Trwają prace mające na celu określenie miejsc, w których wybudowane lub uzupełnione zostanie oświetlenie.	50 600,00			wrzesień październik 2017 r.
15.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Radłowo	6 000,00	Zamontowane zostaną nowe oprawy lamp na istniejących słupach przy drodze Radłowo – Ludwiniec. Trwają prace projektowe.	6 000,00			wrzesień 2017 r.
16.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Rybitwy	11 540,00	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Planowany jest zakup i montaż 1 lampy solarnej przy drodze powiatowej w kierunku Janikowa oraz montaż 4 opraw lamp drogowych na istniejących słupach przy drodze gminnej (tzw. „amerykanki”)	11 540,00			wrzesień 2017 r.
17.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wielowieś	11 700,00	Planowany jest zakup i montaż lampy solarnej na przystanku autobusowym przy drodze wojewódzkiej 252 oraz	11 700,00			wrzesień 2017 r.

			opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia wzdłuż drogi gminnej Wielowieś - Gorzany.				
18.	Budowa podestu nad jeziorem w sołectwie Łącko	6 000,00	Zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego. Aktualnie zlecono opracowanie dokumentacji projektowej	6 000,00			-
19.	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Gorzany-Giebnia-Węgierce	5 847,11	W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa i zakup urządzeń	5 847,11			czerwiec 2017 r.
20.	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Jankowo	5 400,00	Planowany jest zakup siłowni zewnętrznej i zestawu do gry w piłkę siatkową	5 400,00			czerwiec 2017 r.
21.	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ludwiniec	4 000,00	Planowany jest zakup siłowni zewnętrznej	4 000,00			czerwiec 2017 r.
22.	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Rybitwy	4 000,00	Planowany jest zakup agregatu prądotwórczego	4 000,00			czerwiec 2017 r.
23.	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej (Mimowola) w Kościelcu	20 000,00	Planowany jest zakup i transport kruszywa	20 000,00			maj-czerwiec 2017 r.
24.	Zagospodarowanie terenu wokół wspólnot mieszkaniowych przy ul. Fabrycznej w Pakości – branża elektryczna	37 000,00	Zagospodarowanie terenu wokół wspólnot mieszkaniowych przy ul. Fabrycznej 3-5-7 w Pakości. Realizacja zadania polegać będzie na wykonaniu oświetlenia zewnętrznego.	37 000,00			wrzesień 2017 r.
25.	Montaż pompy do nawadniania murawy Stadionu Miejskiego w Pakości	8 000,00	W kwietniu zostanie zlecone wykonanie montażu pompy do nawadniania murawy	8 000,00			maj 2017
26.	Budowa sieci wodociągowej w m.Łącko, gm.Pakość	299 501,36	Trwają starania dot. pozyskania źródeł finansowania.	299 501,36			
27.	Zakup kosiarki samobieżnej	7 000,00	W ramach zadania zakupiona zostanie kosiarka samobieżna ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Dziarnowo.	7 000,00			kwiecień 2017 r.

- Ogólna wartość planowanych przez gminę inwestycji w 2017 roku – ponad 8 011 000 zł.
- Wolne środki inwestycyjne w budżecie na 2017 rok – ok. 1 275 000 zł.
- Wartość inwestycji realizowanych na terenie Gminy Pakość wspólnie z Samorządem Województwa i Powiatem Inowrocławskim – ponad 22 500 000 zł.

- Spłaty zobowiązań z poprzednich lat w 2017 roku – 766 208,44 zł.